

COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI



PROGETTO DI AMPLIAMENTO DI UN FABBRICATO AD USO PRODUTTIVO IN VARIANTE AL P.I. VIGENTE

VARIANTE URBANISTICA AI SENSI DEL: Art. 8 del D.P.R. 160/2010
Art. 4 della L.R. n. 55/2012
Art. 31 delle N.T.O. del vigente P.I.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. ELABORATO

12

DATA: 01/06/2016

SCALA: varie

Il committente **CUSINATO GIOVANNI s.r.l.**
via Monte Pelmo 8 — 35018 — San Martino di Lupari (PD)

Il progettista



COMMESSA	NOME FILE	PERCORSO DIGITALE
01-01-16		

A R C H I T E T T O G H I A N I L U C A
Via Traversagni 59 - 35018 - San Martino di Lupari (Pd) P.iva 03729270284
fax 049-9461467 cell 3355201817 architettoghiani@gmail.com

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**1. SCAVI E FONDAZIONI**

Opere di sbancamento dell'area interessata, scavo dei plinti di fondazione e dei cordoli di collegamento, armatura, getto e reinterro di tutte le opere di sottofondazione.

€ 19.000,00

1. CAPANNONE IN PREFABBRICATO

Fornitura e montaggio di capannone in prefabbricato, composto da pilastri e travi in cls, copertura tipo Zshed in cls, finestre su Zshed apribili motorizzate, tamponamenti perimetrali in pannelli cls a taglio termico, finestre in alluminio sui pannelli perimetrali, guaine, scossaline e opere di impermeabilizzazione necessarie per dare un manufatto finito a regola d'arte.

€ 350.000,00

1. PAVIMENTAZIONE INTERNA

Fornitura e stesura di pavimento industriale interno al capannone composto da un getto di cls di cm. 20, armato con rete elettrosaldata diam. 8mm, lisciato in superficie con apposite levigatrici e spolvero di quarzo.

€ 39.000,00

1. OPERE IDRAULICHE

Realizzazione di tutte le linee di scarico delle acque meteoriche derivanti dalla copertura e dai piazzali, realizzazione dei pozzi perdenti, della trincea drenante, fornitura dei disoleatori, compresi scavi e reinterri.

€ 25.000,00

1. PIAZZALI ESTERNI

Realizzazione delle pavimentazioni esterne in asfalto e in ghiaio drenante, compresa la movimentazione di terra, eventuali

sbancamenti o riporti, preparazione del fondo e compattazione e stesura dello strato superficiale per dare lavoro finito.

€ 75.000,00

1. SISTEMAZIONE ESTERNI

Opere di sistemazione esterne, compresa la piantumazione di tutte le essenze arboree da progetto, la preparazione del terreno, la semina delle zone a prato.

€ 15.000,00

1. IMPIANTO ELETTRICO, FOTOVOLTAICO, SCARICHE ATMOSFERICHE.

Realizzazione degli impianti elettrici, automazione dei serramenti, rilevazione incendi, fotovoltaico, illuminazione esterna.

€ 110.000,00

1. IMPIANTI MECCANICI

Realizzazione degli impianti di adduzione gas metano, impianto di riscaldamento, impianto antiincendio.

€ 85.000,00

TOTALE € 718.000,00

San Martino di Lupari li 14/06/2016

Il tecnico
(arch. Ghiani Luca)

